

Referat fra møde mellem GF Arnborg rep. ved Alexander og Erling (formand)
og
Nordstern, rep. ved Susie B. Madsen(projektleder)

Tak for et hurtigt og effektivt møde i dag.

Som aftalt på vores gennemgang af Munkebjergvej og Kibækvej en opfølgende mail.

Vi har markeret omfanget af fliser (37 stk) på Munkebjergvej/Kibækvej som Nordstern udskifter samt omfanget af asfalt, der udbedres (trekanten og nogle meter op af Kibækvej på højre side samt udglatte hvor der er langt hjulspor foran Munkebjergvej 114)

Vi påbegynder udbedring snarest.

Som sagt...

- Nordstern er i gang med udføre overkørsel fra området til Munkebjergvej
- afleverer Nordstern sidste etape d 30. juni 2023 og vi pakker herefter skurbyen ned. Men vi vil stadig være her i mindre grad for mangeludbedring.
- uge 24 udføres asfalt arbejder på de interne veje. Vi har opfordret beboerne til at parkerer udenfor området, hvilket kan bevirke øget trafik hos jer samt ekstra støj i perioden.

Med venlig hilsen / Best regards

Susie Bergmand Madsen

Projektleder

Nordstern